

«Утверждаю»  
Директору ДФИЦ РАН  
академик РАН  
А.К.Муртазаев

Дефектный акт  
на замену металлических труб  
теплотрассы по ул. М. Ярагского 75.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: начальника ООИК ДФИЦ РАН Халидова А. А., коменданта ООИК ДФИЦ РАН (ИОН) Магомедовой К. А. и слесаря - сантехника ООИК ДФИЦ РАН Абдуллаева В. У., составили настоящий дефектный акт о том, что на территории ДФИЦ РАН по адресу ул. М. Ярагского 75. необходимо произвести замену старых металлических труб  $\varnothing$  100 мм теплотрассы на новые металлические трубы  $\varnothing$  100 мм.

№ п/п	Наименование материалов	Ед изм	Кол- во
1	2	3	4
1.	Выкопать траншею для демонтажа старой металлической трубы $\varnothing$ 100 мм	м/п	40
2.	Демонтаж металлической трубы $\varnothing$ 100 мм	м/п	240
3.	Монтаж трубы металлической круглой $\varnothing$ 100 мм (5 мм)	м/п	240
4.	Демонтаж отводов металлических $90^{\circ}$ $\varnothing$ 100 мм	шт	32
5.	Монтаж отводов металлических $90^{\circ}$ $\varnothing$ 100 мм	шт	32
6.	Демонтаж задвижек чугунных $\varnothing$ 100 мм	шт	6
7.	Монтаж задвижки чугунной $\varnothing$ 100 мм	шт	6
8.	Демонтаж фланцев $\varnothing$ 100 мм	шт	12
9.	Монтаж фланцев $\varnothing$ 100 мм	шт	12
10.	Демонтаж болтов $\varnothing$ 16 x 8см	шт	50
11.	Монтаж болтов $\varnothing$ 16 x 8см	шт	50

12.	Битумная мастика в вёдрах (20 кг)	ведро	10
13.	Стекло вата рулонная 10 м <sup>2</sup> (мин вата)	шт	25
14.	Рубероид (15 м)	шт	8
15.	Валики 10-12 см	шт	10
16.	Кисти молярные 7-10 см	шт	10
17.	Прокладки поранитовые Ø 100 мм	шт	15
18.	Проволока, оцинкованная 1,5-2 мм	кг	20
19.	Электроды АНО – 21. 3,0 мм.	кг	15
20.	Электроды Magmaweld (Турция)	кг	15
21.	Круг отрезной по металлу 230x2,5x22,2	шт	15
22.	Обратная засыпка траншеи после укладки новой металлической трубы Ø 100 мм вручную.	м <sup>2</sup>	40
23.	Уплотнение грунта и асфальтирование территории	м <sup>2</sup>	40

Начальник ООИК ДФИЦ РАН



А. А. Халидов

Комендант ООИК ДФИЦ РАН



К. А. Магомедова

Слесарь - сантехник ООИК ДФИЦ РАН



В. У. Абдуллаев

07.04.2026 г.