

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АИ ФГБОУ ВО «КГЭУ»
А.Д. Зиганшин
« » 2026г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на проведение ремонта по замене трубопровода ливневой канализации центрального лежака
на техническом этаже учебного корпуса «Д» «КГЭУ» по улице Вахитова 18.

Комиссия в составе: начальника ОКСРиТН Э.В.Адаева, начальника ОХО Я.З.Ваврина, начальника ОГЭМ А.Р. Хакимуллина, слесаря-сантехника С.В. Орлова, в связи с аварийной ситуацией на техническом этаже учебного корпуса «Д» центральной ливневой канализации, а именно при сильном проливном дожде под воздействием силовой нагрузки потока воды разошлись сварочные стыки на полиэтиленовой трубе. После чего было принято решение провести следующие виды и объёмы работ.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Демонтаж трубы полиэтиленовой.	м	24
Монтажные работы			
2	Монтаж трубы ПЭ 100 Ду110 SDR 17	м	24
3	Монтаж трубы ПЭ 100 Ду160 SDR 17	м	2
4	Монтаж хомутов стальных Ду110	шт	20
5	Монтаж электросварных муфт ПНД Ду110	шт	9
6	Монтаж электросварны муфт ПНД Ду160	шт	1
7	Монтаж переходов электросварных ПНД Ду160/110	шт	2
8	Монтаж тройника ПНД Ду160/160/160	шт	1
9	Монтаж тройников ПНД Ду110/110/110	шт	2
10	Установка буртов под фланец ПНД Ду110	шт	2
11	Монтаж фланцев стальных расточенных Ду110	шт	2
12	Сварка ПНД труб Ду110 (встык)	стык.	5
13	Сварка ПНД труб Ду110 (электросварная)	стык.	9
14	Сварка ПНД труб Ду160 (электросварная)	стык.	3

Начальник ОКСРиТН
Начальник ОХО
Начальник ОГЭМ
Слесарь-сантехник

Э.В. Адаев
Я.З. Ваврин
А.Р. Хакимуллин
С.В. Орлов